

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 11 ноября 1999 г. № 100

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик	Собственники многоквартирного дома г.Зеленокумск, ул.Заводская 1 "А"	по ОКПО	322005
Подрядчик	ООО "ИСТОК" г.Зеленокумск, ул.Мельничная 36 "И"	по ОКПО	
Стройка	Досрочный выборочный капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения МКД г.Зеленокумск, ул.Заводская 1 "А"	по ОКПО	
Объект	Многоквартирный дом г.Зеленокумск, ул.Заводская 1 "А"	по ОКПО	
Смета		Вид деятельности по ОКДП	

Договор подряда	номер
	б/н
	01.06.2018

Номер документа	Дата составления
1	07.06.2018

Отчетный период	с	по
	02.06.2018	07.06.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в базе 2001 г. с учетом коэффициентов пересчета в текущий уровень цен

п/п	Номер позиции по смете	Наименование работ	Шифр норматива, обоснование расценок	Единица измерения	Количество	Базисный уровень цен			Текущий уровень цен		
						Цена на единицу, руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в базисных ценах, руб.	Цена на единицу, руб.	Индекс пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 50 мм	65-1-2 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	100 м трубопровод	0,08	543,32		43	543,32	1	43
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 2,7) = 387,53		чел.-ч.	4,77	387,53		31	387,53		31
		Затраты на эксплуатацию машин = 11,28		чел.-ч.	0,01	11,28		1	11,28		1
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 1,7		чел.-ч.		1,7		0	1,7		0
		Стоимость материалов = 144,51		%	74	144,51		12	144,51		12
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		%	50	288,03		23	288,03		23
		СП от ФОТ				194,62		16	194,62		16

Номер	п/п	Наименование работ	Шифр норматива, обоснование расценки	Единица измерения	Количество	Базисный уровень цен				Текущий уровень цен		
						Цена на единицу, руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в базисных ценах, руб.	Цена на единицу, руб.	Индекс пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Сметная стоимость				1025,97		82	1025,97	1		82
2	2	Смена кранов диаметром до 50 мм	65-5-3 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	100 шт.	0,01	1110,56		11	1110,56	1		11
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 3,5) = 942,97		чел.-ч.	1,33	942,97		9	942,97			9
		Затраты на эксплуатацию машин = 20,64				20,64		0	20,64			0
		Стоимость материалов = 8464,95-8318				146,95		1	146,95			1
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		%	103	971,26		10	971,26			10
		СП от ФОТ		%	60	565,78		6	565,78			6
		Сметная стоимость				2647,6		26	2647,6	1		26
3	3	Кран шаровый муфтовый для воды диаметром 50 мм, тип в/в	302-0067 ТССП-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	1	214,68		215	214,68			215
4	4	Стоимость ремонта и поверки водосчетчика диаметром 50 мм	ПСчет	шт	1	195,76			195,76			196
5	5	Спецавтомашинны типа УАЗ	400302 ТСЭМ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	маш.-ч	2	108,72		217	108,72	1		217
		Затраты на эксплуатацию машин = 108,72				108,72		217	108,72			217
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 8,58		чел.-ч.	0	8,58		17	8,58			17
6	6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	22-03-014-01 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	I фланец	2	60,06		120	60,06	1		120
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 5) = 3,21		чел.-ч.	0,74	3,21		6	3,21			6
		Затраты на эксплуатацию машин = 29,74				29,74		59	29,74			59
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 2,5		чел.-ч.	0,5	2,5		5	2,5			5
		Стоимость материалов = 27,11				27,11		54	27,11			54
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		%	130	7,42		15	7,42			15
		СП от ФОТ		%	89	5,08		10	5,08			10
		Сметная стоимость				72,56		145	72,56	1		145
7	7	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	16-06-001-01 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	1 узел	1	268,73		269	268,73	1		269
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 3,5) = 67,5		чел.-ч.	9,52	67,5		68	67,5			68
		Затраты на эксплуатацию машин = 12,82				12,82		13	12,82			13
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 0,4		чел.-ч.	0,04	0,4		0	0,4			0
		Стоимость материалов = 1948,21-60,45-1211,79-487,56				188,41		188	188,41			188
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		%	128	86,91		87	86,91			87
		СП от ФОТ		%	83	56,36		56	56,36			56
		Сметная стоимость				412		412	412	1		412
8	8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полистиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	16-04-002-05 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	100 м трубопроводов	0,07	2358,58		165	2358,58	1		165
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 4,2) = 1096,78		чел.-ч.	9,91	1096,78		77	1096,78			77

Номер		Наименование работ	Шифр норматива, обоснование расценок	Единица измерения	Количество	Базисный уровень цен			Текущий уровень цен		
п/п	позиции по смете					Цена на единицу, руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в базисных ценах, руб.	Цена на единицу, руб.	Индекс пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на эксплуатацию машин = 1185,63 в т.ч. оплата труда механизаторов = 134,47		чел.-ч.	0,94	1185,63		83	1185,63		83
		Стоимость материалов = 1336,81-1260,64 НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)				134,47		9	134,47		9
		СП от ФОТ		%	128	76,17		5	76,17		5
		Сметная стоимость		%	83	1576		110	1576		110
						1021,94		72	1021,94		72
						4956,52		347	4956,52	1	347
9	9	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRC с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 50 мм, толщина стенки 8,3 мм	302-3348 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	м	6,6	91,76		606	91,76		606
10	10	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 50х6/4"	507-5102 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	3	199,29		598	199,29		598
11	11	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	507-3176 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	7	21,48		150	21,48		150
12	12	Кран шаровый муфтовый для воды диаметром 50 мм, тип в/в	302-0067 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	2	214,68		429	214,68		429
13	13	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 50 мм	302-1494 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	1	109,29		109	109,29		109
14	14	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм	507-3290 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	2	9,07		18	9,07		18
15	15	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х20х50 мм	507-3305 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	1	8,43		8	8,43		8
16	16	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	507-5028 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	1	7,37		7	7,37		7
17	17	Резьба диаметром 50 мм	Прайс-лист	шт	5	3,27			3,27		16
18	18	Установка манометров	18-07-001-02 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	1 компл.	1	2,56		3	2,56	1	3
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 4,2) = 1,71		чел.-ч.	0,23	1,76		2	1,76		2
		Стоимость материалов = 154,89-154,09 НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		%	128	0,8		1	0,8		1
		СП от ФОТ		%	83	2,25		2	2,25		2
		Сметная стоимость				1,46		1	1,46		1
						6,28		6	6,28	1	6
		Итого по акту:						3590			3590
		Стоимость строительных работ (прямые затраты)						2187			2187
		Оплата труда рабочих						193			193
		Затраты на эксплуатацию машин						374			374
		в т.ч. оплата труда механизаторов						32			32
		Стоимость материалов						1621			1621
		Затраты на пуск и регулировку						0			0
		Накладные расходы						247			247

п/п	Номер позиции по смете	Наименование работ	Шифр норматива, обоснование расценок	Единица измерения	Количество	Базисный уровень цен			Текущий уровень цен		
						Цена на единицу, руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в базисных ценах, руб.	Цена на единицу, руб.	Индекс пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль						161			161
		Стоимость монтажных работ (прямые затраты)						782			782
		Стоимость материалов						782			782
		Стоимость прочих работ (прямые затраты)						212			212
		Транспортные расходы						212			212
		Стоимость ПЗ по акту:						3182			3182
		Оплата труда рабочих						193			193
		Затраты на эксплуатацию машин в т.ч. оплата труда механизаторов						374			374
		Стоимость материалов						32			32
		Транспортные расходы						2403			2403
		Затраты на пуск и регулировку						212			212
		Накладные расходы						0			0
		Сметная прибыль						247			247
								161			161
		В том числе :									
		Оплата труда основных рабочих		чел.-ч	26	7,42					193
		Стоимость эксплуатации машин									374
		Оплата труда механизаторов		чел.-ч	1	32					32
		Материалы, транспорт, прочие затраты									2615
		Накладные расходы									247
		Сметная прибыль									161
		Всего, сметная стоимость СМР									3590
		Пересчет в уровень цен на									
		Оплата труда основных рабочих		руб.				193	20,27		3912
		Стоимость эксплуатации машин		руб.				373	9,34		3484
		Оплата труда механизаторов		руб.				32	20,27		649
		Материалы, транспорт, прочие затраты		руб.				2615	6,13		16030
		Накладные расходы		руб.				247	0,799		4000
		Сметная прибыль		руб.				161	0,72		2350
		Итого сметная стоимость работ						0		1	29776
		Сметная стоимость оборудования		руб.							0
		Всего, сметная стоимость СМР на									29776
		Итого без НДС									29776
		Итого по акту									29776

Снал:

Принял:

Директор ООО "ИСТОК" (подпись)
Представитель собственников МКД (подпись)

Подопригин В.В. (расшифровка подписи)
Гетманова О.Н. (расшифровка подписи)