

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 11 ноября 1999 г. № 100

Инвестор	организация, адрес, телефон, факс	Форма по ОКУД по ОКПО	Код 322005
Заказчик	Собственники многоквартирного дома г. Зеленокумск, ул. Чапаева 2	по ОКПО	
Порядчик	ООО "ИСТОК"	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт системы отопления МКД г. Зеленокумск, ул. Чапаева 2		
Объект	МКД г. Зеленокумск, ул. Чапаева 2	Вид деятельности по ОКДП	
Смета		Договор подряда	номер 25.04.2017

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в базе 2001 г. с учетом коэффициентов пересчета в текущий уровень цен

п/п	позиции по смете	Наименование работ	Цифр норматива, обоснование расценок	Единица измерения	Количество	Базисный уровень цен			Текущий уровень цен		
						Цена на единицу, руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в базисных ценах, руб.	Цена на единицу, руб.	Индекс пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 40-50 мм	65-14-3 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	100 м труб	0,54	327,93		177	327,93	1	177
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 3) = 290,81		чел.-ч.	23,54	290,81		157	290,81		157
		Затраты на эксплуатацию машин = 6,27				6,27		3	6,27		3
		Стоимость материалов = 30,85				30,85		17	30,85		17
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		%	74	215,2		116	215,2		116
		СП от ФОТ		%	50	145,41		79	145,4		79
		Сметная стоимость				688,53		372	688,53	1	372

Номер	п/п по смете	Наименование работ	Шифр норматива, обоснование расценки	Единица измерения	Количество	Базисный уровень цен			Текущий уровень цен		
						Цена на единицу, руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в базисных ценах, руб.	Цена на единицу, руб.	Индекс пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на резбе диаметром до 25-20-32 мм	65-14-1 ТЕРР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	100 м трубопров	0,8	252,13		202	252,13	1	202
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 3) = 252,13		чел.-ч.	30,24	252,13		202	252,13		202
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		%	74	186,58		149	186,58		149
		СИ от ФОТ		%	50	126,06		101	126,06		101
		Сметная стоимость				564,77		452	564,77	1	452
3	3	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	16-04-002-05 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	100 м трубопров	0,42	2358,58		991	2358,58	1	991
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 4,2) = 1096,78		чел.-ч.	59,44	1096,78		461	1096,78		461
		Затраты на эксплуатацию машин = 1185,63		чел.-ч.	5,65	1185,63		498	1185,63		498
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 134,47		чел.-ч.	5,65	134,47		56	134,47		56
		Стоимость материалов = 1336,81-1260,64		%	128	76,17		32	76,17		32
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		%	128	1576		662	1576		662
		СИ от ФОТ		%	83	1021,94		429	1021,94		429
		Сметная стоимость				4956,52		2082	4956,52	1	2082
4	4	Трубопроводы напорные из полипропиленовых ПРРС с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения РН20 SDR 6, диаметром 50 мм, толщина стенки 8,3 мм	302-33-48 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	м	42	91,76		3854	91,76		3854
5	5	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	16-04-002-04 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	100 м трубопров	0,12	1877,08		225	1877,08	1	225
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 4,2) = 1258,6		чел.-ч.	19,49	1258,6		151	1258,6		151
		Затраты на эксплуатацию машин = 532,56		чел.-ч.	0,71	532,56		64	532,56		64
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 58,94		чел.-ч.	0,71	58,94		7	58,94		7
		Стоимость материалов = 890,62-804,7		%	128	85,92		10	85,92		10
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		%	128	1686,45		202	1686,45		202
		СИ от ФОТ		%	83	1093,56		131	1093,56		131
		Сметная стоимость				4657,09		559	4657,09	1	559
6	6	Трубопроводы напорные из полипропиленовых ПРРС с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения РН20 SDR 6, диаметром 40 мм, толщина стенки 6,7 мм	302-33-47 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	м	12	59,11		709	59,11		709
7	7	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	16-04-002-03 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	100 м трубопров	0,09	1413,52		127	1413,52	1	127
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 4,2) = 943,95		чел.-ч.	10,96	943,95		85	943,95		85
		Затраты на эксплуатацию машин = 423,79		чел.-ч.	0,42	423,79		38	423,79		38
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 47,15		чел.-ч.	0,42	47,15		4	47,15		4

Номер	п/п позиции по смете	Наименование работ	Шифр норматива, обоснование расценок	Единица измерения	Количество	Базисный уровень цен			Текущий уровень цен			
						Цена на единицу, руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в базисных ценах, руб.	Цена на единицу, руб.	Индекс пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов = 622,74-576,96 <i>НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)</i> <i>СП от ФОТ</i>					45,78			45,78		
		<i>Сметная стоимость</i>					128			1268,61		
				%			83			822,61		
							3504,74			3504,74		
8	8	Трубопроводы напорные из полипропилена РРРС с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения РN20 SDR 6, диаметром 32 мм, толщина стенки 5,4 мм	302-3346 ТССП-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	м	9		39,59		356	39,59		356
9	9	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	16-04-002-02 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	100 м трубопровод опа	0,69		1935,6		1336	1935,6		1336
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 4,2) = 1159,71		чел.-ч.	103,25		1159,71		800	1159,71		800
		Затраты на эксплуатацию машин = 723,28		чел.-ч.			723,28		499	723,28		499
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 81,92		чел.-ч.	5,66		81,92		57	81,92		57
		Стоимость материалов = 481,16-428,55		%			52,61		36	52,61		36
		<i>НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)</i> <i>СП от ФОТ</i>		%	128		1589,29		1097	1589,29		1097
		<i>Сметная стоимость</i>		%	83		1030,55		711	1030,55		711
							4555,44		3143	4555,44		3143
10	10	Трубопроводы напорные из полипропилена РРРС с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения РN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм	302-3345 ТССП-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	м	69		36,25		2501	36,25		2501
11	11	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	16-04-002-01 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	100 м трубопровод опа	0,02		2719,64		54	2719,64		54
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 4,2) = 1474,36		чел.-ч.	3,8		1474,36		29	1474,36		29
		Затраты на эксплуатацию машин = 1172,52		чел.-ч.			1172,52		23	1172,52		23
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 134,07		чел.-ч.	0,27		134,07		3	134,07		3
		Стоимость материалов = 427,15-354,39		%			72,76		1	72,76		1
		<i>НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)</i> <i>СП от ФОТ</i>		%	128		2058,79		41	2058,79		41
		<i>Сметная стоимость</i>		%	83		1335		27	1335		27
							6113,43		122	6113,43		122
12	12	Трубопроводы напорные из полипропилена РРРС с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения РN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм	302-3344 ТССП-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	м	2		26,83		54	26,83		54
13	13	Кран шаровый полипропиленовый РРРС РN20, диаметром 50 мм	302-1494 ТССП-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	4		109,29		437	109,29		437
14	14	Кран шаровый полипропиленовый РРРС РN20, диаметром 32 мм	302-1492 ТССП-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	3		54,09		162	54,09		162

п/п	позитив по смете	Наименование работ	Шифр норматива, обоснование расценок	Единица измерения	Количество	Базисный уровень цен			Текущий уровень цен		
						Цена на единицу, руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в базисных ценах, руб.	Цена на единицу, руб.	Индекс пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	Кран шаровый полипропиленовый РРРС РN20, диаметром 25 мм	302-1491 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	11	38,64		425	38,64		425
16	16	Кран шаровый полипропиленовый РРРС РN20, диаметром 20 мм	302-1490 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	12	32,43		389	32,43		389
17	17	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 50х1 1/2"	507-5086 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	6	83,24		499	83,24		499
18	18	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х1"	507-5080 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	3	32,64		98	32,64		98
19	19	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25х1"	507-5079 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	29	25,18		730	25,18		730
20	20	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1"	507-5024 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	2	15,53		31	15,53		31
21	21	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1 1/2"	507-5074 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	1	17,09		17	17,09		17
22	22	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	507-3176 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	25	21,48		537	21,48		537
23	23	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	507-3175 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	11	10,51		116	10,51		116
24	24	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	507-3174 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	67	5,62		377	5,62		377
25	25	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм	507-3307 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	9	10,09		91	10,09		91
26	26	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х20х50 мм	507-3305 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	2	8,43		17	8,43		17
27	27	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм	507-3300 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	3	3,15		9	3,15		9
28	28	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм	507-3296 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	9	2,09		19	2,09		19
29	29	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х40 мм	507-5065 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	2	3,68		7	3,68		7
30	30	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм	507-5061 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	2	2,3		5	2,3		5
31	31	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм	507-5058 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	8	1,2		10	1,2		10
32	32	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм	507-5056 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	5	0,88		4	0,88		4
33	33	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм	507-5057 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	1	1,09		1	1,09		1
34	34	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	507-5011 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	3	4,13		12	4,13		12
35	35	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	507-5010 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	3	2,18		7	2,18		7

Номер	п/п позиции по смете	Наименование работ	Шифр норматива, обоснование расценок	Единица измерения	Количество	Важный уровень цен						Текущий уровень цен		
						Цена на единицу, руб.	Поправочные коэффици- циенты	Стоимость в базисных ценах, руб.	Цена на единицу, руб.	Индекс пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
36	36	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	507-5009 ТССП-2001 26 от 13.03.2015 № 171/лр	шт.	1	1,18		1	1,18		1			
37	37	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	507-5008 ТССП-2001 26 от 13.03.2015 № 171/лр	шт.	10	0,86		9	0,86		9			
38	38	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	507-5007 ТССП-2001 26 от 13.03.2015 № 171/лр	шт.	2	0,62		1	0,62		1			
39	39	Смена воздушных кранов раздатчиков	65-25-1 ТЕРР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/лр	100 шт.	0,08	640,82		51	640,82		1			
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 3) = 156,08		чел.-ч.	1,87	156,08		12	156,08		12			
		Стоимость материалов = 484,74				484,74		39	484,74		39			
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		%	103	160,76		13	160,76		13			
		СП от ФОТ		%	60	93,65		7	93,65		7			
		Сметная стоимость				895,23		72	895,23		72			
40	40	Смена резьбы у трубопроводов диаметром до 20 мм	65-16-1 ТЕРР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/лр	100 стенов	0,13	763,02		99	763,02		1			
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 3,9) = 213,53		чел.-ч.	3,73	213,53		28	213,53		28			
		Затраты на эксплуатацию машин = 0,56		чел.-ч.	0	0,56		0	0,56		0			
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 0,2		чел.-ч.	0	0,2		0	0,2		0			
		Стоимость материалов = 548,93		%	103	548,93		71	548,93		71			
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		%	103	220,14		29	220,14		29			
		СП от ФОТ		%	60	128,24		17	128,24		17			
		Сметная стоимость				1111,4		144	1111,4		1			
41	41	Смена резьбы трубопроводов диаметром до 25 мм	65-16-2 ТЕРР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/лр	100 шт	0,05	1386,17		69	1386,17		1			
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 3,9) = 309,5		чел.-ч.	2,08	309,5		15	309,5		15			
		Затраты на эксплуатацию машин = 1,39		чел.-ч.	0	1,39		0	1,39		0			
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 0,5		чел.-ч.	0	0,5		0	0,5		0			
		Стоимость материалов = 1075,28		%	103	1075,28		54	1075,28		54			
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		%	103	319,3		16	319,3		16			
		СП от ФОТ		%	60	186		9	186		9			
		Сметная стоимость				1891,47		95	1891,47		1			
42	42	Смена резьбы у трубопроводов диаметром до 40 мм	65-16-3 ТЕРР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/лр	100 шт	0,02	2394,41		48	2394,41		1			
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 3,9) = 528,24		чел.-ч.	1,42	528,24		11	528,24		11			
		Затраты на эксплуатацию машин = 3,06		чел.-ч.	0	3,06		0	3,06		0			
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 1,1		чел.-ч.	0	1,1		0	1,1		0			
		Стоимость материалов = 1863,11		%	103	1863,11		37	1863,11		37			
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		%	103	545,22		11	545,22		11			
		СП от ФОТ		%	60	317,6		6	317,6		6			
		Сметная стоимость				3257,23		65	3257,23		1			
43	43	Пробка чугунная	Прайс-лист	шт	15	6,96			6,96					
											104			

Номер	п/п позиции по смете	Наименование работ	Шифр норматива, обоснование расценок	Единица измерения	Количество	Базисный уровень цен			Текущий уровень цен		
						Цена на единицу, руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в базисных ценах, руб.	Цена на единицу, руб.	Индекс пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	44	Изолация трубопроводов изолентами из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полистирола ("Термофлекс") трубками ПРМ "Энергофлекс"	26-01-017-01 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	10 м трубопровод ола	4,5	164,33		739	164,33	1	739
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 4,2) = 27,28		чел.-ч.	15,84	27,28		123	27,28		123
		Затраты на эксплуатацию машин = 20,64				20,64		93	20,64		93
		Стоимость материалов = 2026,59-364,4+1471,14-69,75-3,78-1,11				116,41		524	116,41		524
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		%	100	27,28		123	27,28		123
		СП от ФОТ		%	70	19,1		86	19,1		86
		Сметная стоимость				210,71		948	210,71	1	948
45	45	Трубки из вспененного полистирола, внутренний диаметр 30 мм, толщина 9 мм	104-0270 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	м	45	9,93		447	9,93		447
46	46	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	301-1224 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	кг	16	22		352	22		352
47	47	Фиксатор для полипропиленовых труб	302-1514 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	21	2,95		62	2,95		62
48	48	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	18-06-001-01 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	1 гребенка	1	677		677	677	1	677
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 4) = 56,25		чел.-ч.	7,7	57,94		58	57,94		58
		Затраты на эксплуатацию машин = 6,08				6,26	1,03	6	6,26		6
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 0,2		чел.-ч.	0,02	0,21		0	0,21		0
		Стоимость материалов = 612,8				612,8		613	612,8		613
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		%	128	74,42		74	74,42		74
		СП от ФОТ		%	83	48,26		48	48,26		48
		Сметная стоимость				799,68		800	799,68	1	800
49	49	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	13-03-002-04 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	100 м2 окрашенная смой поверхнос ти	0,03	258,4		8	258,4	0,999	8
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 4,7) = 44,18		чел.-ч.	0,16	44,18		1	44,18		1
		Затраты на эксплуатацию машин = 9,05				9,05		0	9,05		0
		Стоимость материалов = 205,17				205,17		6	205,17		6
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		%	90	39,83		1	39,83		1
		СП от ФОТ		%	70	30,98		1	30,98		1
		Сметная стоимость				329,2		10	329,2	0,999	10
		Итого по акту:						21630			21630
		Стоимость строительных работ (прямые затраты)						14553			14553
		Оплата труда рабочих						2133			2133
		Затраты на эксплуатацию машин						1226			1226

Номер	И/п поз. по смете	Наименование работ	Шифр норматива, обоснование расценки	Единица измерения	Количество	Базисный уровень цен			Текущий уровень цен		
						Цена на единицу, руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в базисных ценах, руб.	Цена на единицу, руб.	Индекс пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. оплата труда механизаторов				127					127
		Стоимость материалов				11194					11194
		Транспортные расходы				-2					-2
		Затраты на пуск и регулировку				2		2648			2648
		Накладные расходы				1727		1727			1727
		Сметная прибыль				2598		2598			2598
		Стоимость монтажных работ (прямые затраты)				2598		2598			2598
		Стоимость материалов				2598		2598			2598
		Стоимость прочих работ (прямые затраты)				104		104			104
		Транспортные расходы				104		104			104
		Стоимость ПЗ по акту:				17255		17255			17255
		Оплата труда рабочих				2133		2133			2133
		Затраты на эксплуатацию машин				1226		1226			1226
		в т.ч. оплата труда механизаторов				127		13792			13792
		Стоимость материалов				102		102			102
		Транспортные расходы				2		2648			2648
		Затраты на пуск и регулировку				1727		1727			1727
		Накладные расходы									
		Сметная прибыль									
		В том числе :									
		Оплата труда основных рабочих		чел.-ч	284	7,51					2133
		Стоимость эксплуатации машин									1226
		Оплата труда механизаторов		чел.-ч	13	9,77					127
		Материалы, транспорт, прочие затраты									13896
		Накладные расходы									2648
		Сметная прибыль									1727
		Всего, сметная стоимость СМР									21630
		Пересчет в уровень цен на									
		Оплата труда основных рабочих		руб.				2133		19,28	41124
		Стоимость эксплуатации машин		руб.				1225		8,94	10952
		Оплата труда механизаторов		руб.				127		19,28	2449
		Материалы, транспорт, прочие затраты		руб.				13896		5,75	79902
		Накладные расходы		руб.				2648		0,799	40792
		Сметная прибыль		руб.				1727		0,72	23974
		Итого сметная стоимость работ									196744
		Сметная стоимость оборудования						0		1	0
		Всего, сметная стоимость СМР на		руб.							196744

Номер	п/п позиции по смете	Наименование работ	Шифр норматива, обоснование расценки	Единица измерения	Количество	Базисный уровень цен			Текущий уровень цен		
						Цена на единицу, руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в базисных ценах, руб.	Цена на единицу, руб.	Индекс пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.
1	2	Итого без НДС	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту									196744



Стаж: _____ (подпись)

Подпись

Подопритин В.В.
(расшифровка подписи)

Принял: _____ (подпись)

Подпись

Дальке В.А.
(расшифровка подписи)

Инвестор _____
(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик Собственники многоквартирного дома г.Зеленокумск ул.Чапаева 2
(организация, адрес, телефон, факс)

Строительный контроль: _____
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик): ООО "Исток" г.Зеленокумск, ул.Мельничная 36 «И»
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: Капитальный ремонт системы отопления МКД г.Зеленокумск, ул. Чапаева 2
(наименование, адрес)

Вид деятельности
Договор подряда (контракт)

Форма по ОКУД
по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКДП

номер	б/н		
дата	21	04	20
перации			17


Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	30.05.2017

Отчетный период	
с 02.05.2017	по 30.05.2017

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат включаемых в стоимость работ , в том числе:		196744	196744	196744
2	Кроме того НДС-18%		Без НДС	Без НДС	Без НДС
3	Всего без НДС		196744	196744	196744
				Итого	196744
				Сумма НДС	Без НДС
				Всего с учетом НДС	196744

Заказчик (Генподрядчик): Представитель собственников МКД  В.А.Дальке
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Подрядчик (Субподрядчик): Директор ООО «Исток» В.В. Подопринин
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

