

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 11 ноября 1999 г. № 100

Инвестор	организация, адрес, телефон, факс	Форма по ОКУД по ОКПО	Код 322005
Заказчик	Собственники МКД г.Зеленокумск, ул.3.Космодемьянской 28	по ОКПО	
Подрядчик	ООО "ИСТОК" г.Зеленокумск, ул.Мельничная 36 "и" организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Стройка	Дворочный капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения в МКД г.Зеленокумск, ул.3.Космодемьянской 28		
Объект	МКД г.Зеленокумск, ул.3.Космодемьянской 28	Вид деятельности по ОКДП	
Смета		Договор подряда номер дата	б/н 26.04.2019

А К Т

Номер документа	Дата составления
	26.05.2019

Отчетный период	
с	по
26.04.2019	26.05.2019

о приемке выполненных работ

Составлен в базе 2001 г. с учетом коэффициентов пересчета в текущий уровень цен

Номер		Наименование работ	Шифр норматива, обоснование расценки	Единица измерения	Количество	Базисный уровень цен			Текущий уровень цен		
п/п	позиции по смете					Цена на единицу, руб.	Поправочные коэффи-циенты	Стоимость в базисных ценах, руб.	Цена на единицу, руб.	Индекс пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см	46-03-009-08 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	100 шт.	0,03	3058,52		92	3058,52	1	92
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 3,6) = 697,39		чел.-ч.	2,91	697,39		21	697,39		21
		Затраты на эксплуатацию машин = 2361,13				2361,13		71	2361,13		71
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 211,44		чел.-ч.	0,85	211,44		6	211,44		6
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		%	110	999,71		30	999,71		30
		СП от ФОТ		%	70	636,18		19	636,18		19

Номер		Наименование работ	Шифр норматива, обоснование расценок	Единица измерения	Количество	Базисный уровень цен			Текущий уровень цен		
п/п	позиции по смете					Цена на единицу, руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в базисных ценах, руб.	Цена на единицу, руб.	Индекс пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная стоимость				4694,41		141	4694,41	1	141
2	2	Разборка трубопроводов из вологазопроводных труб диаметром до 40 мм	65-1-2 ТЕРр-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	100 м трубопроводов	0,446	543,32		242	543,32	1	242
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 2,7) = 387,53		чел.-ч.	26,59	387,53		173	387,53		173
		Затраты на эксплуатацию машин = 11,28		чел.-ч.	0,08	11,28		5	11,28		5
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 1,7		чел.-ч.		1,7		1	1,7		1
		Стоимость материалов = 144,51		%	74	144,51		64	144,51		64
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		%	74	288,03		128	288,03		128
		СП от ФОТ		%	50	194,62		87	194,61		87
		Сметная стоимость				1025,97		458	1025,97	1	458
3	3	Снятие волокомерных узлов массой до 100 кг	65-3-17 ТЕРр-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	100 шт. арматуры	0,01	1346,61		13	1346,61	1	13
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 3) = 711,02		чел.-ч.	1,07	711,02		7	711,02		7
		Затраты на эксплуатацию машин = 635,59		чел.-ч.	0,09	635,59		6	635,59		6
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 73,1		%	74	73,1		1	73,1		1
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		%	50	580,25		6	580,25		6
		СП от ФОТ		%*		392,06		4	392,06		4
		Сметная стоимость				2318,92		23	2318,92	1	23
4	4	Установка волокомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром воломера до 40 мм	16-06-002-01 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	1 узел	1	520,76		521	520,76	1	521
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 3,5) = 46,65		чел.-ч.	6,58	46,65		47	46,65		47
		Затраты на эксплуатацию машин = 8,5		чел.-ч.	0,02	8,5		9	8,5		9
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 0,2		%	128	0,2		0	0,2		0
		Стоимость материалов = 1737,85-60,45-1211,79		%	83	465,61		466	465,61		466
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		%		59,97		60	59,97		60
		СП от ФОТ		%		38,89		39	38,89		39
		Сметная стоимость				619,61		620	619,61	1	620
5	5	Снятие волокомеров диаметром до 50 мм	65-3-8 ТЕРр-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	100 шт. арматуры	0,03	203,33		6	203,33	1	6
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 3) = 185,43		чел.-ч.	0,83	185,43		6	185,43		6
		Затраты на эксплуатацию машин = 17,9		чел.-ч.	0,01	17,9		1	17,9		1
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 2,06		%	74	2,06		0	2,06		0
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		%	50	138,74		4	138,74		4
		СП от ФОТ		%		93,75		3	93,75		3
		Сметная стоимость				435,82		13	435,82	1	13
6	6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	16-04-002-05 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	100 м трубопроводов	0,264	2358,58		623	2358,58	1	623

Номер	л/п позиции по смете	Наименование работ	Шифр норматива, обоснование расценок	Единица измерения	Количество	Базисный уровень цен			Текущий уровень цен		
						Цена на единицу, руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в базисных ценах, руб.	Цена на единицу, руб.	Индекс пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 4,2) = 1096,78		чел.-ч.	37,36	1096,78		290	1096,78		290
		Затраты на эксплуатацию машин = 1185,63		чел.-ч.		1185,63		313	1185,63		313
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 134,47		чел.-ч.	3,55	134,47		36	134,47		36
		Стоимость материалов = 1336,81-1200,64				76,17		20	76,17		20
		<i>НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)</i>		%	128	1576		416	1576		416
		<i>СП от ФОТ</i>		%	83	1021,94		270	1021,94		270
		<i>Сметная стоимость</i>				4956,52		1309	4956,52		1309
7	7	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRC с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 50 мм, толщина стенки 8,3 мм	302-3348 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/лр	м	25	91,76		2294	91,76		2294
8	8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	16-04-002-03 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/лр	100 м трубопроводов	0,16	1413,52		226	1413,52	1	226
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 4,2) = 943,95		чел.-ч.	19,49	943,95		151	943,95		151
		Затраты на эксплуатацию машин = 423,79		чел.-ч.		423,79		68	423,79		68
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 47,15		чел.-ч.	0,76	47,15		8	47,15		8
		Стоимость материалов = 622,74-576,96		%	128	45,78		7	45,78		7
		<i>НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)</i>		%	83	1268,61		203	1268,61		203
		<i>СП от ФОТ</i>		%		822,61		132	822,61		132
		<i>Сметная стоимость</i>				3504,74		561	3504,74	1	561
9	9	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRC для холодного водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 32 мм, толщина стенки 5,4 мм	302-3346 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/лр	м	15	39,59		594	39,59		594
10	10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	16-04-002-01 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/лр	100 м трубопроводов	0,022	2719,64		60	2719,64	1	60
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 4,2) = 1474,36		чел.-ч.	4,19	1474,36		32	1474,36		32
		Затраты на эксплуатацию машин = 1172,52		чел.-ч.		1172,52		26	1172,52		26
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 134,07		чел.-ч.	0,3	134,07		3	134,07		3
		Стоимость материалов = 427,15-354,39		%	128	72,76		2	72,76		2
		<i>НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)</i>		%		2058,79		45	2058,79		45
		<i>СП от ФОТ</i>		%	83	1335		29	1335		29
		<i>Сметная стоимость</i>				6113,43		135	6113,43	1	135
11	11	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRC с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм	302-3344 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/лр	м	2	26,83		54	26,83		54
12	12	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм	507-3290 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/лр	шт.	1	9,07		9	9,07		9

Номер		Наименование работ	Шифр норматива, обоснование расценки	Единица измерения	Количество	Базисный уровень цен			Текущий уровень цен		
п/п	позиции по смете					Цена на единицу, руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в базисных ценах, руб.	Цена на единицу, руб.	Индекс пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм	507-3307 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	3	10,09		30	10,09		30
14	14	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х20х50 мм	507-3305 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	1	8,43		8	8,43		8
15	15	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм	507-3297 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	2	2,69		5	2,69		5
16	16	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	507-3176 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	5	21,48		107	21,48		107
17	17	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	507-3175 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	3	10,51		32	10,51		32
18	18	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	507-3173 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	8	4,65		37	4,65		37
19	19	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х32 мм	507-5064 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	2	3,47		7	3,47		7
20	20	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм	507-5057 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	1	1,09		1	1,09		1
21	21	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	507-5009 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	6	1,18		7	1,18		7
22	22	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	507-5011 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	3	4,13		12	4,13		12
23	23	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 50х1 1/2"	507-5101 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	1	93,08		93	93,08		93
24	24	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 50х1 1/2"	507-5086 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	2	83,24		166	83,24		166
25	25	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2"	507-5074 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	3	17,09		51	17,09		51
26	26	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, диаметром 32 мм	302-1492 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	1	54,09		54	54,09		54
27	27	Кран шаровый полипропиленовый РРРС PN20, диаметром 20 мм	302-1490 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	4	32,43		130	32,43		130
28	28	Снятие кранов водоразборных	65-3-1 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	100 шт. арматуры чел.-ч.	0,06	38,3		2	38,3	1	2
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 3) = 38,02			0,34	38,02		2	38,02		2
		Затраты на эксплуатацию машин = 0,28				0,28		0	0,28		0
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)				28,21		2	28,21		2
		СП от ФОТ				19,06		1	19,06		1
		Сметная стоимость				85,57		5	85,57	1	5
29	29	Установка кранов диаметром до 32 мм	16-05-001-02 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	1 шт.	6	20,45		123	20,45	1	123
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 3,5) = 10,42		чел.-ч.	8,82	10,42		63	10,42		63
		Затраты на эксплуатацию машин = 4,34				4,34		26	4,34		26
		Стоимость материалов = 72,11-13,98-52,44				5,69		34	5,69		34


Номер	п/п позиции по смете	Наименование работ	Шифр норматива, обоснование расценок	Единица измерения	Количество	Базисный уровень цен			Текущий уровень цен		
						Цена на единицу, руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в базисных ценах, руб.	Цена на единицу, руб.	Индекс пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		%	128	13,34		80	13,34		80
		СП от ФОТ		%	83	8,65		52	8,65		52
30	30	Сметная стоимость		%		42,44		255	42,44	1	255
		Кран шаровый полипропиленовый РРРС РН20, диаметром 32 мм	302-1492 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	шт.	6	54,09		325	54,09		325
31	31	Врезка резь в сети трубопроводов водоснабжения диаметром 40 мм	16-07-003-05 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	1 шт.	2	42,18		84	42,18	1	84
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 4,2) = 34,57		чел.-ч.	8,92	34,57		69	34,57		69
		Затраты на эксплуатацию машин = 4,74				4,74		9	4,74		9
		Стоимость материалов = 62,92-25,6-34,45				2,87		6	2,87		6
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		%	128	44,25		89	44,25		89
		СП от ФОТ		%	83	28,69		57	28,69		57
		Сметная стоимость				115,12		230	115,12	1	230
32	32	Резьба стальная д 40 мм		шт	2	2,46			2,46		5
33	33	Установка счетчиков (воломеров) диаметром до 40 мм	16-06-005-01 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр	1 счетчик (воломер)	3	4,6		14	4,6	1	14
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 3,8) = 3,01		чел.-ч.	1,23	3,01		9	3,01		9
		Затраты на эксплуатацию машин = 0,79				0,79		2	0,79		2
		Стоимость материалов = 1212,59-1211,79				0,8		2	0,8		2
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		%	128	3,85		12	3,85		12
		СП от ФОТ		%	83	2,5		7	2,5		7
		Сметная стоимость				10,95		33	10,95	1	33
		Итого по акту:						7803			7803
		Стоимость строительных работ (прямые затраты)						5456			5456
		Оплата труда рабочих						869			869
		Затраты на эксплуатацию машин						536			536
		в т.ч. оплата труда механизаторов						54			54
		Стоимость материалов						4051			4051
		Накладные расходы						1074			1074
		Сметная прибыль						700			700
		Стоимость монтажных работ (прямые затраты)						568			568
		Стоимость материалов						568			568
		Стоимость прочих работ (прямые затраты)						5			5
		Стоимость ПЗ по акту:						6029			6029
		Оплата труда рабочих						869			869
		Затраты на эксплуатацию машин						536			536
		в т.ч. оплата труда механизаторов						54			54
		Стоимость материалов						4619			4619

Номер	п/п позиции по смете	Наименование работ	Шифр норматива, обоснование расценки	Единица измерения	Количество	Базисный уровень цен			Текущий уровень цен		
						Цена на единицу, руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в базисных ценах, руб.	Цена на единицу, руб.	Индекс пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы						1074			1075
		Сметная прибыль						700			700
		В том числе:									
		Оплата труда основных рабочих		чел.-ч	118	7,36					869
		Стоимость эксплуатации машин		чел.-ч	6	9					536
		Оплата труда механизаторов									54
		Материалы, транспорт, прочие затраты									4624
		Накладные расходы									1075
		Сметная прибыль									700
		Всего, сметная стоимость СМР									7803
		Итого прямых затрат									6029
		НР 1075х0,7									753
		СП 700х0,9									490
		Итого									7272
		Итого по акту с К=8,13									59121

Заказчик

Президент Совета МКД

(должность)




Чубенко В.И.

(расшифровка подписи)

Генподрядчик

Директор ООО "ИСТОК"

(должность)



Подопругин В.В.

(расшифровка подписи)