Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 11 ноября 1999 г. № 100

	Код
Форма по ОКУД	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **Собственники МКД г.Зеленокумск, ул.Новая 6**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ООО "ИСТОК" г.Зеленокумск, ул.Мельничная 36 "И"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт системы водоснабжения на многоквартирном доме г.Зеленокумск, ул.Новая 6**
наименование, адрес

Объект **МКД г.Зеленокумск, ул.Новая 6**

Смета _____

Договор подряда	
номер	
дата	11.05.2016

Номер документа	Дата составления
	23.12.2016

Отчетный период	
с	по
11.05.2016	31.12.2016

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в базе 2001 г. с учетом коэффициентов пересчета в текущий уровень цен

Номер п/п	Номер позиции по смете	Наименование работ	Шифр норматива, обоснование расценки	Единица измерения	Количество	Базисный уровень цен: Цена на единицу, руб.	Базисный уровень цен: Поправочные коэффициенты	Базисный уровень цен: Стоимость в базисных ценах, руб.	Текущий уровень цен: Цена на единицу, руб.	Текущий уровень цен: Индекс пересчета	Текущий уровень цен: Стоимость в текущих ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм**	**65-1-1 ТЕРр-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**100 м трубопровода**	**0,63**	**315,74**		**199**	**315,74**	**1**	**199**
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 2,7) = 225,29		чел.-ч.	21,84	225,29		142	225,29		142
		Затраты на эксплуатацию машин = 6,58				6,58		4	6,58		4
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 1		чел.-ч.	0,06	1		1	1		1
		Стоимость материалов = 83,87				83,87		53	83,87		53
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		%	*74*	*167,45*		*106*	*167,45*		*106*
		СП от ФОТ		%	*50*	*113,14*		*71*	*113,15*		*71*

Номер		Наименование работ	Шифр норматива, обоснование расценки	Единица измерения	Количество	Базисный уровень цен			Текущий уровень цен		
п/п	позиции по смете					Цена на единицу, руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в базисных ценах, руб.	Цена на единицу, руб.	Индекс пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная стоимость				***596,34***		***376***	***596,34***	***1***	***376***
2	**2**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм**	**65-1-2 ТЕРр-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**100 м трубопровода**	**0,28**	**543,32**		**152**	**543,32**	**1**	**152**
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 2,7) = 387,53		чел.-ч.	16,69	387,53		109	387,53		109
		Затраты на эксплуатацию машин = 11,28				11,28		3	11,28		3
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 1,7		чел.-ч.	0,05	1,7		0	1,7		0
		Стоимость материалов = 144,51				144,51		40	144,51		40
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		*%*	***74***	***288,03***		***81***	***288,03***		***81***
		СП от ФОТ		*%*	***50***	***194,62***		***54***	***194,61***		***54***
		Сметная стоимость				***1025,97***		***287***	***1025,97***	***1***	***287***
3	**3**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм**	**65-1-3 ТЕРр-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**100 м трубопровода**	**1,114**	**676,77**		**754**	**676,77**	**1**	**754**
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 2,7) = 496,47		чел.-ч.	85,09	496,47		553	496,47		553
		Затраты на эксплуатацию машин = 14,7				14,7		16	14,7		16
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 2,6		чел.-ч.	0,29	2,6		3	2,6		3
		Стоимость материалов = 165,6				165,6		184	165,6		184
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		*%*	***74***	***369,31***		***411***	***369,31***		***411***
		СП от ФОТ		*%*	***50***	***249,53***		***278***	***249,53***		***278***
		Сметная стоимость				***1295,62***		***1443***	***1295,62***	***1***	***1443***
4	**4**	**Врезка в существующие сети трубопроводов водоснабжения диаметром 100 мм**	**16-07-003-08 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**1 врезка**	**1**	**625,67**		**626**	**625,67**	**1**	**626**
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 4) = 56,1		чел.-ч.	7,46	56,1		56	56,1		56
		Затраты на эксплуатацию машин = 11,15				11,15		11	11,15		11
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 0,2		чел.-ч.	0,02	0,2		0	0,2		0
		Стоимость материалов = 558,42				558,42		558	558,42		558
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		*%*	***128***	***72,06***		***72***	***72,06***		***72***
		СП от ФОТ		*%*	***83***	***46,73***		***47***	***46,73***		***47***
		Сметная стоимость				***744,46***		***744***	***744,46***	***1***	***744***
5	**5**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм**	**16-04-002-09 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**100 м трубопровода**	**1,26**	**2277,22**		**2869**	**2277,22**	**1**	**2869**
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 3,9) = 957,97		чел.-ч.	162,24	957,97		1207	957,97		1207
		Затраты на эксплуатацию машин = 1286,15				1286,15		1621	1286,15		1621
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 144,46		чел.-ч.	18,22	144,46		182	144,46		182
		Стоимость материалов = 6235,79-6202,69				33,1		42	33,1		42
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		*%*	***128***	***1411,11***		***1778***	***1411,11***		***1778***
		СП от ФОТ		*%*	***83***	***915,02***		***1153***	***915,02***		***1153***

Номер		Наименование работ	Шифр норматива, обоснование расценки	Единица измерения	Количество	Базисный уровень цен			Текущий уровень цен		
п/п	позиции по смете					Цена на единицу, руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в базисных ценах, руб.	Цена на единицу, руб.	Индекс пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная стоимость				*4603,35*		*5800*	*4603,35*	*1*	*5800*
6	**6**	**Труба ПВХ д 110 мм**	**ПСчет-фактура**	**м**	**126**	**71,24**			**71,24**		**8976**
7	**7**	**Отвод седловой с металлическим кольцом 110х25 мм**	**ПСчет-фактура**	**шт**	**12**	**46,25**			**46,25**		**555**
8	**8**	**Отвод седловой с металлическим кольцом 110х40 мм**	**ПСчет-фактура**	**шт**	**1**	**46,25**			**46,25**		**46**
9	**9**	**Отвод д 110 мм**	**ПСчет-фактура**	**шт**	**4**	**318,01**			**318,01**		**1272**
10	**10**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм**	**16-04-002-05 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**100 м трубопровода**	**0,08**	**2358,58**		**189**	**2358,58**	**1**	**189**
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 4,2) = 1096,78		чел.-ч.	11,32	1096,78		88	1096,78		88
		Затраты на эксплуатацию машин = 1185,63				1185,63		95	1185,63		95
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 134,47		чел.-ч.	1,08	134,47		11	134,47		11
		Стоимость материалов = 1336,81-1260,64				76,17		6	76,17		6
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		*%*	*128*	*1576*		*126*	*1576*		*126*
		СП от ФОТ		*%*	*83*	*1021,94*		*82*	*1021,94*		*82*
		Сметная стоимость				*4956,52*		*397*	*4956,52*	*1*	*397*
11	**11**	**Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 50 мм, толщина стенки 8,3 мм**	**302-3348 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**м**	**8**	**91,76**		**734**	**91,76**		**734**
12	**12**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм**	**16-04-002-03 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**100 м трубопровода**	**0,6**	**1413,52**		**848**	**1413,52**	**1**	**848**
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 4,2) = 943,95		чел.-ч.	73,08	943,95		566	943,95		566
		Затраты на эксплуатацию машин = 423,79				423,79		254	423,79		254
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 47,15		чел.-ч.	2,83	47,15		28	47,15		28
		Стоимость материалов = 622,74-576,96				45,78		27	45,78		27
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		*%*	*128*	*1268,61*		*761*	*1268,61*		*761*
		СП от ФОТ		*%*	*83*	*822,61*		*494*	*822,61*		*494*
		Сметная стоимость				*3504,74*		*2103*	*3504,74*	*1*	*2103*
13	**13**	**Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 32 мм, толщина стенки 5,4 мм**	**302-3346 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**м**	**60**	**39,59**		**2375**	**39,59**		**2375**
14	**14**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм**	**16-04-002-04 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**100 м трубопровода**	**0,2**	**1877,08**		**375**	**1877,08**	**1**	**375**
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 4,2) = 1258,6		чел.-ч.	32,48	1258,6		252	1258,6		252
		Затраты на эксплуатацию машин = 532,56				532,56		107	532,56		107
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 58,94		чел.-ч.	1,18	58,94		12	58,94		12
		Стоимость материалов = 890,62-804,7				85,92		17	85,92		17
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		*%*	*128*	*1686,45*		*337*	*1686,45*		*337*

Номер п/п	Номер позиции по смете	Наименование работ	Шифр норматива, обоснование расценки	Единица измерения	Количество	Базисный уровень цен: Цена на единицу, руб.	Базисный уровень цен: Попра-вочные коэффи-циенты	Базисный уровень цен: Стоимость в базисных ценах, руб.	Текущий уровень цен: Цена на единицу, руб.	Текущий уровень цен: Индекс пересчета	Текущий уровень цен: Стоимость в текущих ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП от ФОТ		*%*	*83*	*1093,56*		*219*	*1093,56*		*219*
		Сметная стоимость				*4657,09*		*931*	*4657,09*	*1*	*931*
15	**15**	**Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 40 мм, толщина стенки 6,7 мм**	**302-3347 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**м**	**20**	**59,11**		**1182**	**59,11**		**1182**
16	**16**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм**	**16-04-002-02 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**100 м трубопровода**	**0,03**	**1935,6**		**58**	**1935,6**	**1**	**58**
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 4,2) = 1159,71		чел.-ч.	4,49	1159,71		35	1159,71		35
		Затраты на эксплуатацию машин = 723,28				723,28		22	723,28		22
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 81,92		чел.-ч.	0,25	81,92		2	81,92		2
		Стоимость материалов = 481,16-428,55				52,61		2	52,61		2
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		*%*	*128*	*1589,29*		*48*	*1589,29*		*48*
		СП от ФОТ		*%*	*83*	*1030,55*		*31*	*1030,55*		*31*
		Сметная стоимость				*4555,44*		*137*	*4555,44*	*1*	*137*
17	**17**	**Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм**	**302-3345 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**м**	**3**	**36,25**		**109**	**36,25**		**109**
18	**18**	**Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты**	**301-1224 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**кг**	**64,5**	**22**		**1419**	**22**		**1419**
19	**19**	**Приварка резьб в сети трубопроводов водоснабжения диаметром 25 мм**	**16-07-003-03 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**1 шт**	**11**	**42,17**		**464**	**42,17**	**1**	**464**
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 4,2) = 34,57		чел.-ч.	49,06	34,57		380	34,57		380
		Затраты на эксплуатацию машин = 4,74				4,74		52	4,74		52
		Стоимость материалов = 38,28-13,06-22,36				2,86		31	2,86		31
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		*%*	*128*	*44,25*		*487*	*44,25*		*487*
		СП от ФОТ		*%*	*83*	*28,69*		*316*	*28,69*		*316*
		Сметная стоимость				*115,11*		*1266*	*115,11*	*1*	*1266*
20	**20**	**Приварка резьб в сети трубопроводов водоснабжения диаметром 20 мм**	**16-07-003-02 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**1 шт**	**1**	**42,18**		**42**	**42,18**	**1**	**42**
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 4,2) = 34,57		чел.-ч.	4,46	34,57		35	34,57		35
		Затраты на эксплуатацию машин = 4,74				4,74		5	4,74		5
		Стоимость материалов = 31,1-9,04-19,19				2,87		3	2,87		3
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		*%*	*128*	*44,25*		*44*	*44,25*		*44*
		СП от ФОТ		*%*	*83*	*28,69*		*29*	*28,69*		*29*
		Сметная стоимость				*115,12*		*115*	*115,12*	*1*	*115*
21	**21**	**Резьба д 20-25 мм**	**Прайс-лист**	**шт**	**12**	**2,73**			**2,73**		**33**

Номер п/п	Номер позиции по смете	Наименование работ	Шифр норматива, обоснование расценки	Единица измерения	Количество	Базисный уровень цен: Цена на единицу, руб.	Базисный уровень цен: Поправочные коэффициенты	Базисный уровень цен: Стоимость в базисных ценах, руб.	Текущий уровень цен: Цена на единицу, руб.	Текущий уровень цен: Индекс пересчета	Текущий уровень цен: Стоимость в текущих ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	**22**	**Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм**	**302-1492 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**16**	**54,09**		**865**	**54,09**		**865**
23	**23**	**Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм**	**302-1490 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**3**	**32,43**		**97**	**32,43**		**97**
24	**24**	**Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 50х1 1/2"**	**507-5086 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**1**	**83,24**		**83**	**83,24**		**83**
25	**25**	**Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1"**	**507-5024 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**21**	**15,53**		**326**	**15,53**		**326**
26	**26**	**Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм**	**507-3290 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**2**	**9,07**		**18**	**9,07**		**18**
27	**27**	**Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм**	**507-3176 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**4**	**21,48**		**86**	**21,48**		**86**
28	**28**	**Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х40 мм**	**507-5065 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**4**	**3,68**		**15**	**3,68**		**15**
29	**29**	**Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм**	**507-3307 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**1**	**10,09**		**10**	**10,09**		**10**
30	**30**	**Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм**	**507-3302 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**2**	**5,81**		**12**	**5,81**		**12**
31	**31**	**Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм**	**507-3289 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**3**	**4,36**		**13**	**4,36**		**13**
32	**32**	**Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм**	**507-5058 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**2**	**1,2**		**2**	**1,2**		**2**
33	**33**	**Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм**	**507-5061 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**6**	**2,3**		**14**	**2,3**		**14**
34	**34**	**Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм**	**507-3175 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**10**	**10,51**		**105**	**10,51**		**105**
35	**35**	**Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм**	**507-3174 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**3**	**5,62**		**17**	**5,62**		**17**
36	**36**	**Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм**	**507-5008 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**2**	**0,86**		**2**	**0,86**		**2**
37	**37**	**Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм**	**507-5009 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**10**	**1,18**		**12**	**1,18**		**12**
38	**38**	**Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм**	**507-5011 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**1**	**4,13**		**4**	**4,13**		**4**
39	**39**	**Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм**	**507-5010 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**2**	**2,18**		**4**	**2,18**		**4**
40	**40**	**Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2**	**46-03-010-03 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**100 отверстий**	**0,18**	**3357,41**		**604**	**3357,41**	**1**	**604**
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 3,9) = 823,16		чел.-ч.	19,92	823,16		148	823,16		148
		Затраты на эксплуатацию машин = 2534,25				2534,25		456	2534,25		456
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 227,44		чел.-ч.	5,5	227,44		41	227,44		41
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		*%*	*110*	*1155,66*		*208*	*1155,66*		*208*

Номер		Наименование работ	Шифр норматива, обоснование расценки	Единица измерения	Количество	Базисный уровень цен			Текущий уровень цен		
п/п	позиции по смете					Цена на единицу, руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в базисных ценах, руб.	Цена на единицу, руб.	Индекс пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП от ФОТ		***%***	***70***	***735,42***		***132***	***735,42***		***132***
		Сметная стоимость				***5248,49***		***945***	***5248,49***	***1***	***945***
41	**41**	**Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2**	**46-03-017-06 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**1 м3 заделки**	**0,2**	**1539,33**		**308**	**1539,33**	**1**	**308**
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 2,4) = 384,26		чел.-ч.	12,16	384,26		77	384,26		77
		Затраты на эксплуатацию машин = 32,13				32,13		6	32,13		6
		Стоимость материалов = 1122,94				1122,94		225	1122,94		225
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		***%***	***110***	***422,69***		***85***	***422,69***		***85***
		СП от ФОТ		***%***	***70***	***268,98***		***54***	***268,98***		***54***
		Сметная стоимость				***2231***		***446***	***2231***	***1***	***446***
42	**42**	**Снятие водомеров**	**65-3-8 ТЕРр-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**100 шт. арматуры**	**0,55**	**203,33**		**112**	**203,33**	**1**	**112**
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 3) = 185,43		чел.-ч.	15,29	185,43		102	185,43		102
		Затраты на эксплуатацию машин = 17,9				17,9		10	17,9		10
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 2,06		чел.-ч.	0,13	2,06		1	2,06		1
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		***%***	***74***	***138,74***		***76***	***138,74***		***76***
		СП от ФОТ		***%***	***50***	***93,75***		***52***	***93,74***		***52***
		Сметная стоимость				***435,82***		***240***	***435,82***	***1***	***240***
43	**43**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм**	**65-1-1 ТЕРр-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**100 м трубопровода**	**2,03**	**315,74**		**641**	**315,74**	**1**	**641**
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 2,7) = 225,29		чел.-ч.	70,36	225,29		457	225,29		457
		Затраты на эксплуатацию машин = 6,58				6,58		13	6,58		13
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 1		чел.-ч.	0,2	1		2	1		2
		Стоимость материалов = 83,87				83,87		170	83,87		170
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		***%***	***74***	***167,45***		***340***	***167,45***		***340***
		СП от ФОТ		***%***	***50***	***113,14***		***230***	***113,15***		***230***
		Сметная стоимость				***596,34***		***1211***	***596,34***	***1***	***1211***
44	**44**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм**	**16-04-002-03 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**100 м трубопровода**	**1,42**	**1413,52**		**2007**	**1413,52**	**1**	**2007**
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 4,2) = 943,95		чел.-ч.	172,96	943,95		1340	943,95		1340
		Затраты на эксплуатацию машин = 423,79				423,79		602	423,79		602
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 47,15		чел.-ч.	6,7	47,15		67	47,15		67
		Стоимость материалов = 622,74-576,96				45,78		65	45,78		65
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		***%***	***128***	***1268,61***		***1801***	***1268,61***		***1801***
		СП от ФОТ		***%***	***83***	***822,61***		***1168***	***822,61***		***1168***
		Сметная стоимость				***3504,74***		***4977***	***3504,74***	***1***	***4977***

Номер п/п	Номер позиции по смете	Наименование работ	Шифр норматива, обоснование расценки	Единица измерения	Количество	Базисный уровень цен: Цена на единицу, руб.	Базисный уровень цен: Поправочные коэффициенты	Базисный уровень цен: Стоимость в базисных ценах, руб.	Текущий уровень цен: Цена на единицу, руб.	Текущий уровень цен: Индекс пересчета	Текущий уровень цен: Стоимость в текущих ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	**45**	**Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 32 мм, толщина стенки 5,4 мм**	**302-3346 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**м**	**142**	**39,59**		**5622**	**39,59**		**5622**
46	**46**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм**	**16-04-002-02 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**100 м трубопровода**	**0,18**	**1935,6**		**348**	**1935,6**	**1**	**348**
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 4,2) = 1159,71		чел.-ч.	26,94	1159,71		209	1159,71		209
		Затраты на эксплуатацию машин = 723,28				723,28		130	723,28		130
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 81,92		чел.-ч.	1,48	81,92		15	81,92		15
		Стоимость материалов = 481,16-428,55				52,61		9	52,61		9
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		*%*	*128*	*1589,29*		*286*	*1589,29*		*286*
		СП от ФОТ		*%*	*83*	*1030,55*		*186*	*1030,55*		*186*
		Сметная стоимость				*4555,44*		*820*	*4555,44*	*1*	*820*
47	**47**	**Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм**	**302-3345 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**м**	**18**	**36,25**		**653**	**36,25**		**653**
48	**48**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм**	**16-04-002-01 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**100 м трубопровода**	**0,29**	**2719,64**		**789**	**2719,64**	**1**	**789**
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 4,2) = 1474,36		чел.-ч.	55,17	1474,36		428	1474,36		428
		Затраты на эксплуатацию машин = 1172,52				1172,52		340	1172,52		340
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 134,07		чел.-ч.	3,89	134,07		39	134,07		39
		Стоимость материалов = 427,15-354,39				72,76		21	72,76		21
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		*%*	*128*	*2058,79*		*597*	*2058,79*		*597*
		СП от ФОТ		*%*	*83*	*1335*		*387*	*1335*		*387*
		Сметная стоимость				*6113,43*		*1773*	*6113,43*	*1*	*1773*
49	**49**	**Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм**	**302-3344 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**м**	**29**	**26,83**		**778**	**26,83**		**778**
50	**50**	**Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм**	**507-3297 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**47**	**2,69**		**126**	**2,69**		**126**
51	**51**	**Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм**	**507-3175 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**44**	**10,51**		**462**	**10,51**		**462**
52	**52**	**Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм**	**507-5057 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**6**	**1,09**		**7**	**1,09**		**7**
53	**53**	**Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм**	**507-5058 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**1**	**1,2**		**1**	**1,2**		**1**
54	**54**	**Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм**	**302-1490 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**55**	**32,43**		**1784**	**32,43**		**1784**

Номер п/п	Номер позиции по смете	Наименование работ	Шифр норматива, обоснование расценки	Единица измерения	Количество	Базисный уровень цен: Цена на единицу, руб.	Базисный уровень цен: Поправочные коэффициенты	Базисный уровень цен: Стоимость в базисных ценах, руб.	Текущий уровень цен: Цена на единицу, руб.	Текущий уровень цен: Индекс пересчета	Текущий уровень цен: Стоимость в текущих ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	**55**	**Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2"**	**507-5074 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**58**	**17,09**		**991**	**17,09**		**991**
56	**56**	**Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х1"**	**507-5080 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**1**	**32,64**		**33**	**32,64**		**33**
57	**57**	**Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1"**	**507-5024 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**1**	**15,53**		**16**	**15,53**		**16**
58	**58**	**Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм**	**507-3173 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**93**	**4,65**		**432**	**4,65**		**432**
59	**59**	**Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х3/4"**	**507-5017 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**1**	**7,83**		**8**	**7,83**		**8**
60	**60**	**Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм**	**507-5009 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**21**	**1,18**		**25**	**1,18**		**25**
61	**61**	**Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2"**	**507-5016 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**3**	**5,53**		**17**	**5,53**		**17**
62	**62**	**Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм**	**507-3296 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**4**	**2,09**		**8**	**2,09**		**8**
63	**63**	**Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм**	**507-5056 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**1**	**0,88**		**1**	**0,88**		**1**
64	**64**	**Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм**	**507-3174 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**2**	**5,62**		**11**	**5,62**		**11**
65	**65**	**Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм**	**507-5008 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**4**	**0,86**		**3**	**0,86**		**3**
66	**66**	**Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм**	**507-5007 ТССЦ-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**шт.**	**1**	**0,62**		**1**	**0,62**		**1**
67	**67**	**Смена резьб у трубопроводов диаметром до 25 мм**	**65-16-2 ТЕРр-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**100 шт.**	**0,02**	**1386,17**		**28**	**1386,17**	**1**	**28**
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 3,9) = 309,5		чел.-ч.	0,83	309,5		6	309,5		6
		Затраты на эксплуатацию машин = 1,39				1,39		0	1,39		0
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 0,5		чел.-ч.	0	0,5		0	0,5		0
		Стоимость материалов = 1075,28				1075,28		22	1075,28		22
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		*%*	*103*	***319,3***		***6***	***319,3***		***6***
		СП от ФОТ		*%*	*60*	***186***		***4***	***186***		***4***
		Сметная стоимость				***1891,47***		***38***	***1891,47***	***1***	***38***
68	**68**	**Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2**	**46-03-010-04 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**100 отверстий**	**0,04**	**633,34**		**25**	**633,34**	**1**	**25**
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 3,9) = 152,52		чел.-ч.	0,82	152,52		6	152,52		6
		Затраты на эксплуатацию машин = 480,82				480,82		19	480,82		19
		в т.ч. оплата труда механизаторов = 43,15		чел.-ч.	0,23	43,15		2	43,15		2
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		*%*	*110*	***215,24***		***9***	***215,24***		***9***
		СП от ФОТ		*%*	*70*	***136,97***		***5***	***136,97***		***5***
		Сметная стоимость				***985,55***		***39***	***985,55***	***1***	***39***

Номер п/п	Номер позиции по смете	Наименование работ	Шифр норматива, обоснование расценки	Единица измерения	Количество	Базисный уровень цен: Цена на единицу, руб.	Базисный уровень цен: Поправочные коэффициенты	Базисный уровень цен: Стоимость в базисных ценах, руб.	Текущий уровень цен: Цена на единицу, руб.	Текущий уровень цен: Индекс пересчета	Текущий уровень цен: Стоимость в текущих ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	**69**	**Установка счетчиков (водомеров)**	**16-06-005-01 ТЕР-2001 26 от 13.03.2015 № 171/пр**	**1 счетчик (водомер)**	**55**	**4,6**		**253**	**4,6**	**1**	**253**
		Оплата труда рабочих (средний разряд - 3,8) = 3,01		чел.-ч.	22,55	3,01		166	3,01		166
		Затраты на эксплуатацию машин = 0,79				0,79		43	0,79		43
		Стоимость материалов = 1212,59-1211,79				0,8		44	0,8		44
		НР от ФОТ (МДС 81-33-2004)		*%*	*128*	*3,85*		*212*	*3,85*		*212*
		СП от ФОТ		*%*	*83*	*2,5*		*137*	*2,5*		*137*
		Сметная стоимость				*10,95*		*602*	*10,95*	*1*	*602*
		Итого по акту:						**54056**			**54056**
		Стоимость строительных работ (прямые затраты)						**27310**			**27310**
		Оплата труда рабочих						6361			6361
		Затраты на эксплуатацию машин						3810			3810
		в т.ч. оплата труда механизаторов						406			406
		Стоимость материалов						17139			17139
		Накладные расходы						7871			7871
		Сметная прибыль						5127			5127
		Стоимость монтажных работ (прямые затраты)						**2865**			**2865**
		Стоимость материалов						2865			2865
		Стоимость прочих работ (прямые затраты)						**10882**			**10882**
		Транспортные расходы						10882			10882
		Стоимость ПЗ по акту:						**41057**			**41057**
		Оплата труда рабочих						6361			6361
		Затраты на эксплуатацию машин						3810			3810
		в т.ч. оплата труда механизаторов						406			406
		Стоимость материалов						20004			20004
		Транспортные расходы						10882			10882
		Накладные расходы						7871			7871
		Сметная прибыль						5127			5127
		В том числе :									6361
		Оплата труда основных рабочих		чел.-ч	865	7,35					3810
		Стоимость эксплуатации машин									406
		Оплата труда механизаторов		чел.-ч	42	9,67					30886
		Материалы, транспорт, прочие затраты									7871
		Накладные расходы									5127
		Сметная прибыль									**54056**
		Всего, сметная стоимость СМР									
		Пересчет в уровень цен на									

Номер п/п	Номер позиции по смете	Наименование работ	Шифр норматива, обоснование расценки	Единица измерения	Количество	Базисный уровень цен: Цена на единицу, руб.	Базисный уровень цен: Поправочные коэффициенты	Базисный уровень цен: Стоимость в базисных ценах, руб.	Текущий уровень цен: Цена на единицу, руб.	Текущий уровень цен: Индекс пересчета	Текущий уровень цен: Стоимость в текущих ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда основных рабочих		руб.				6361		19,08	121368
		Стоимость эксплуатации машин		руб.				3810		8,01	30518
		Оплата труда механизаторов		руб.				406		19,08	7746
		Материалы, транспорт, прочие затраты		руб.				30887		5,49	169570
		Накладные расходы		руб.				7871	0,799	19,08	119990
		Сметная прибыль		руб.				5127	0,72	19,08	70432
		Итого сметная стоимость работ									**511878**
		Сметная стоимость оборудования		**руб.**				**0**		**1**	**0**
		Всего, сметная стоимость СМР на									**511878**
		Итого без НДС									**511878**
		Итого по акту									**511878**

Сдал: **Директор ООО "ИСТОК"** (должность) _____ (подпись) **Подопригин В.В.** (расшифровка подписи)

Принял: **Председатель Совета МКД** (должность) _____ (подпись) **Кашина Г.В.** (расшифровка подписи)

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322001
Инвестор _____	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Заказчик **Собственники многоквартирного дома г.Зеленокумск ул.Новая 6**	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Строительный контроль: _____		
(организация, адрес, телефон, факс)		
Подрядчик (Субподрядчик): **ООО"Исток" г.Зеленокумск, ул.Мельничная 36 «И»**	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка: **Капитальный ремонт системы водоснабжения многоквартирного дома г.Зеленокумск, ул. Новая 6**	по ОКПО	
(наименование, адрес)		
Вид деятельности	по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	11.05.2016
Вид операции		

Номер документа	Дата составления
1	23.12.2016

Отчетный период	
с	по
11.05.2016	31.12.2016

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат включаемых в стоимость работ , в том числе:		511878	511878	511878
2	Кроме того НДС-18%		Без НДС	Без НДС	Без НДС
3	Всего без НДС		511878	511878	511878
				Итого	511878
				Сумма НДС	Без НДС
				Всего с учетом НДС	511878

Заказчик (Генподрядчик):**Представитель Совета МКД** _____ **Г.В.Кашина**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик (Субподрядчик): **Директор ООО «Исток»** _____ **В.В. Подопригин**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКИЙ КРАЙ г.ЗЕЛЕНОКУМСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК"